

OSOP.0003.39.2024

Gniezno, 3 czerwca 2024 r.

**Radna Gminy Gniezno
Agata Górna**

Dotyczy: Zapytania Radnej Gminy Gniezno w sprawie projektu drogi na os. Herbowym wraz z ul. Spokojną w m. Osiniec.

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 17.05.2024 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej etapu przygotowania projektu na budowę drogi na os. Herbowym i ul. Spokojnej w m. Osiniec uprzejmie informuję, że dokumentacja projektowa na ww. zadanie jest na etapie końcowym. Termin ukończenia opracowania kompletnego przedmiotu umowy został wydłużony ze względu na wystąpienie problemów podczas badań podłoża (złożone warunki gruntowe) do końca czerwca 2024 r. jako zadanie inwestycyjne przechodzące na środki niewygasające. Ważność projektu to 3 lata od momentu uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto informuję, że koszt związany z opracowaniem kompletnej dokumentacji w związku z nieprzewidzianymi problemami zwiększył się.

Części składowe projektu:

- Pierwotna umowa nr GR.272.41.2023 z dnia 23.03.2023 r. 34 440,00 zł brutto
- Zwiększony zakres projektowy o sięgacze, które zostały przejęte do dróg gminnych
Aneks nr 1 z dnia 16.10.2023r. do umowy nr GR.272.41.2023 48 585,00 zł brutto

Dodatkowe koszty:

- Wykonanie odwiertów geologicznych oraz wstępnych badań laboratoryjnych
Zlecenie nr GR.274.11.2023.MW z dnia 06.10.2023 r. 4 000,00 zł brutto
- Wykonanie dodatkowych badań podłoża gruntowego wraz z dokumentacją oraz projektem geotechnicznym Zlecenie nr GR.274.34.2023.KK z dnia 22.12.2023 r. 15 800,00 zł brutto
- Opracowanie geotechnicznego projektu posadowienia nawierzchni projektowanej drogi
Umowa nr GR.272.3.2024 z dnia 15.01.2024 r. 20 910,00 zł brutto

Nadmieniam, iż w związku z planowaną budową kanalizacji deszczowej na przedmiotowej drodze, przygotowaniem oraz zwiększeniem zakresu odwodnienia, wynikła konieczność opracowania projektu usunięcia kolizji na podstawie otrzymanych warunków technicznych z Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu. Wstępna wycena kosztów związanych z opracowaniem projektu usunięcia kolizji wyniesie ok. 4 000,00 zł brutto.

Reasumując łączny koszt związany z opracowaniem dokumentacji na budowę drogi gminnej na os. Herbowym oraz ul. Spokojnej we wsi Osiniec wyniesie ok. 93 295,00 zł brutto.

Z poważaniem

Zup. Wójt

Hanna Wyszakowska
SEKRETARZ

Sprawę prowadzi:
Przemysław Lewandowski/Mateusz Bara
tel. 61 424 57 57