

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

bud: Remont - nakładka bitumiczna
ob: Droga gminna nr 283046P Zdziechowa - Działyń
rob: Remont nawierzchni bitumicznej o łącznej dł. 990 mb

DOKUMENTACJA
 POWYKONAWCZA

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena J.	Wartość
DZIAŁ 1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane - nakładka bit. w m. Zdziechowa dr gminna 283046P dł. 990 mb (Zdziechowa - Działyń)				
10	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm (0-4,0 cm) pozyskany frez na pobocza	m2	59,700	2,00 zł	119,40 zł
20	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	3726,200	2,30 zł	8 570,26 zł
30	KNR 231-01-08-02-00	Mechaniczne i ręczne wyrównanie ubytków, nierówności i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową	Mg	96,593	185,00 zł	17 869,71 zł
40	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,5 kg/m2	m2	3726,200	2,00 zł	7 452,40 zł
50	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścierna AC11S grub 3 cm	m2	3726,200	15,00 zł	55 893,00 zł
60	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścierna AC11S - dodatek za 1 cm. Krotność = 2	m2	3726,200	6,00 zł	22 357,20 zł
70	KNR 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m2	1980,000	1,90 zł	3 762,00 zł
80	KNR 231-01-14-05-00	Wzmocnienie pobocza - uzupełnione z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub do 15 cm	m2	1980,000	14,30 zł	28 314,00 zł
90	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	3,000	500,00 zł	1 500,00 zł
Netto						145 837,97 zł
VAT						33 542,73 zł
Brutto						179 380,70 zł

Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.
 KIEROWNIK BUDOWY

Ryszard Parjaska
 NIP: 142-110-7342/200/93